BRUHATH BENGALORE MAHANAGARA PALIEK

FORMATE-01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUE DATE

Sl No	Description	Details
1	Name of the work	Providing sanitary pipelines at missing bits in ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanctioon Number and Date	Rs.15.00 Lakhs T.S No: EE/DD/TS/38/2018-19 Date:24.01.2019
3	Amount of tender	1500000.00
4	Job Code Number	012-18-000032
5	Name & Address of the Contractor	M/S KRIDL
6	Aggement Number and Date	BBMP/EE/DD/AGR/444/2019-20 Date:02.12.2019.
7	Work Order Number and Date	BBMP/EE/DD/WO/444/2019-20 Date:02.12.2019.
8	Time limit Originally fixed for Complition of time	90 Days
9	Date of application of Contractor reqeusting for extention	
10	Date of receipt of application in Sub Division	
11	Weatheer time extended	No
12	Due date for starting the work	02.02.2020
13	Due date of Complition of the work	
14	Actual date of Complition of the work	01.06.2020
15	Progreses achieved during first extention	–
16	Time extension period applied for	
17	No of Days	90 days.
18	Time Extension Recommended	90 days, with fine Ch 90 days.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Scanned by CamScanner

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
53)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02.12.2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02.03.2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕ 02.03.2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 01.06.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 02.02.2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 01.06.2020 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 60 ದಿನಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.
54)	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಸದರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
55)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73.
56)	~~ಶೇಂಷೆ~~ (51) ರಿಂದ (54) ರ ವರದಿಯಂತೆ- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ KRIDL ಸೆಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಿ|02-12-2019 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದಿ|02-03-2020 ರಿಂದ (+) ಕಂಪನಿ ದಿ|01-06-2020 ರವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 90 ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಂಗಾರದ ಶೇ. 50-1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ

Scanned by CamScanner

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 02.12.2019
2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯ
ರಂಭಿಸಿ 01.06.2020
ತರ ದಿನಾಂಕ: 02.0
ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ

ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು
ಕಾರಿಯ ನ
ಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ

ಎಂ.
ಯಂತರ

57) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಡತ ಕಿರಿಯಾಂಕವನ್ನು ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣದೆ ಕಡತವನ್ನು ಕಿರಿಯಾಂಕ (ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ) ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಡತ ಕಿರಿಯಾಂಕವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕಿರಿಯಾಂಕ ಕಡತ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಲಂ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಿರಿಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದೆ.

15/10/2020.

58) ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಂಡಿಕೆ 53 ಮತ್ತು 54 ರ ಅನುಸಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಿರಿಯಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

15/10/2020

59) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ 53, 57 ಮತ್ತು 58 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

60) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner